ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
67)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ Improvements and Asphalting to Coconut Garden Layout roads of Manjunatha Nagara in Bagalagunte Ward No.14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 8-3-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30-12-14 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 567 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಕಾ/ಪ/16
68)	ಲೆ.ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (67) ರಂತೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 567 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 6/4/16
69)	ಕಾ.ಪಾ.ಇ) ದಿನಕ್ಕೆಂದಕ್ಕೆ ರೂ 10/- ರಂತೆ ಬಿಟ್ಟು 567/- ಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

Scanned by CamScanner